

Ausbau der L 425 Ortsdurchfahrt in Harxheim

Beginn der Bauarbeiten ab 11. Februar 2019

Der Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) informiert, dass die Arbeiten zum Ausbau der Landesstraße L 425 Ortsdurchfahrt Harxheim voraussichtlich ab Montag, 11. Februar 2019, beginnen. Es wird in insgesamt fünf Bauabschnitten jeweils unter Vollsperrung der Landesstraße L 425 gearbeitet.

Nach Durchgang des Hauptverkehrsstromes wird ab Montagfrüh, 11. Februar, gegen 9 Uhr die Landesstraße L 425 in der Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Bauabschnitt 0 zwischen dem südlichen Ortseingang und Untergasse

Bauzeit geplant Februar bis April

Im Bauabschnitt 0 werden die Hauptwasserleitung sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse abschnittsweise erneuert.

Die Ein- und Ausfahrt Untergasse/Gaustraße ist je nach Stand der Bauarbeiten kurzzeitig nur bedingt befahrbar.

Bauabschnitt 1 zwischen dem südlichen Ortseingang und Enggasse

Bauzeit geplant Mai bis Juni

Nachdem die Hauptwasserleitung sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert sind, erfolgen die Tief- und Straßenbauarbeiten.

Die Ein- und Ausfahrt Enggasse/ Gaustraße und umgekehrt ist nicht möglich-

Bauabschnitt 2 zwischen Enggasse und Bahnhofstraße

Bauzeit geplant Juni bis August

Im Bauabschnitt 02 werden die Gasleitung sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Im Anschluss erfolgt der Tief- und Straßenbau.

Die Ein- und Ausfahrt Untergasse/ Gaustraße sowie Bahnhofstraße/ Gaustraße sind nicht möglich.

Bauabschnitt 3 zwischen Bahnhofstraße und Mainzer Straße (nördlicher Ortsausgang)

Bauzeit geplant September bis Oktober

Im Bauabschnitt 03 werden die Gasleitung sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Im Anschluss erfolgt der Tief- und Straßenbau.

Die Ein- und Ausfahrt Bahnhofstraße/ Gaustraße ist nicht möglich.

Bauabschnitt 4 zwischen nördlichem Ortsausgang und Einmündung L 413 Gau-Bischofsheim

Bauzeit geplant November bis Dezember

Im Bauabschnitt 04 wird die Fahrbahn der L 425 zwischen dem nördlichen Ortsausgang bis vor die Einmündung zur L 413 (Steigstraße, Gau-Bischofsheim) erneuert.



Ziel ist es, das Bauvorhaben bis Ende 2019 fertig zu stellen.

Aus bautechnischen Gründen können die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Durchgangsverkehr wird großräumig über die B 420, A 63 und A 60 umgeleitet.

Der Omnibusverkehr Rhein-Nahe (ORN) hat für die Zeit der Vollsperrung Sonderfahrpläne der Linie 660 erstellt. Diese sind im Internet ab Mitte der kommenden Woche (21.01. – 25.01.) über www.rnn.info/Fahrplanänderungen und www.bahn.de abrufbar. Außerdem werden die Sonderfahrpläne an den Bushaltestellen ausgehängt.

Die Baukosten für das Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Harxheim und des Landes betragen rund 2,7 Millionen Euro. Davon entfallen auf das Land Rheinland-Pfalz rund 2,32 Millionen Euro und auf die Gemeinde Harxheim rund 380.000 Euro.

Daten und Fakten

Verkehrsbelastung	rund 8.700 Kraftfahrzeuge pro Tag
Ausbaulänge	1.500 Meter
Baubeginn	Februar 2019
Bauende	Dezember 2019
Baukosten	2,7 Millionen Euro